



SANCAKTAR
GÜVENLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ

KONTROL LİSTESİ

Zayıf Akım Projelendirme Kontrol Listesi

Keşif öncesi ve keşif sırasında sorulması gereken maddeler.
Doldurmanız keşfi kısaltır, projeyi isabetli kılar.

SANCAKTAR GÜVENLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ

Merkez Mah. Aydoğdu Çıkma Sok. Sakarya Apt. No: 3/B Bahçelievler / İSTANBUL

T: 0850 480 1975 · GSM: +90 544 499 0 155 · info@sancaktarguvenlik.com · www.sancaktarguvenlik.com

Rev. 01



Bu Liste Ne İşe Yarar?

Zayıf akım projelerinde sorunların büyük bölümü, uygulama sırasında değil **keşif aşamasında atlanan sorulardan** doğar. Elektrik altyapısının yetersiz çıkması, kablo güzergâhının kapalı olması ya da kayıt süresinin yanlış hesaplanması gibi kalemler, iş başladıktan sonra hem süreyi hem maliyeti değiştirir.

Bu kontrol listesi, keşfe çıkmadan önce ve keşif sırasında sorulması gereken maddeleri toplar. Kendi yapınız için önceden doldurmanız, keşfi kısaltır ve daha isabetli bir proje çıkmasını sağlar.

Nasıl kullanılır?

Listeyi yazdırıp doldurabilir ya da doldurmadan bize iletebilirsiniz. Bilmediğiniz maddeleri boş bırakmanız sorun değil; keşifte birlikte tamamlarız.

A. Yapı ve Kullanım Bilgileri

- ☐ Yapının kullanım amacı (ofis, mağaza, fabrika, depo, konut sitesi, okul, sağlık tesisi...)
- ☐ Toplam kapalı alan ve kat sayısı
- ☐ Blok / bina sayısı, bloklar arası mesafe
- ☐ Açık alan var mı? (otopark, bahçe, saha) — yaklaşık büyüklüğü
- ☐ Yapı kullanımda mı, yoksa inşaat/tadilat aşamasında mı?
- ☐ Çalışma saatleri ve boş kaldığı zaman dilimleri
- ☐ Yapıda kaç kişi bulunuyor? (personel, ziyaretçi, öğrenci, hasta...)
- ☐ Daha önce kurulmuş bir sistem var mı? Marka ve yaşı biliniyor mu?

B. Risk ve İhtiyaç Tespiti

- ☐ En değerli veya en kritik alan neresi?
- ☐ Daha önce yaşanmış bir olay var mı? (hırsızlık, kayıp, yangın, yetkisiz giriş)
- ☐ Hangi noktalarda kimin girip çıktığının bilinmesi gerekiyor?
- ☐ Görüntülerin kaç gün geriye dönük saklanması isteniyor?
- ☐ Kayıtlara kimler erişebilecek? Kaç farklı yetki seviyesi olacak?
- ☐ Uzaktan (telefon/bilgisayar) izleme isteniyor mu?
- ☐ Mesai dışında alarm izleme merkezine bağlanması isteniyor mu?



C. Altyapı Durumu

- ☐ Elektrik panosunun konumu ve boşta sigorta/klemens durumu
- ☐ Sistem için ayrılabilir pano veya kabin yeri var mı?
- ☐ Mevcut kablo kanalı / tava / boru altyapısı var mı?
- ☐ Asma tavan var mı? Kablolama için erişim mümkün mü?
- ☐ Bloklar veya binalar arası kablo geçişi mümkün mü? (kanal, kuyu, direk)
- ☐ İnternet bağlantısı var mı? Sabit IP mevcut mu?
- ☐ Kesintisiz güç kaynağı (UPS) veya jeneratör var mı?
- ☐ Topraklama ölçümü yapılmış mı?
- ☐ Yüksek noktalara erişim için platform/sepetli araç gerekiyor mu?

D. Sistem Bazlı Maddeler

Kamera sistemi

- ☐ İzlenmesi istenen noktalar kat planı üzerinde işaretlendi mi?
- ☐ Gece görüşü gereken dış noktalar belirlendi mi? Aydınlatma durumu?
- ☐ Plaka okuma veya yüz tanıma gerektiren nokta var mı?
- ☐ Kayıt cihazının konulacağı güvenli ve havalandırılmalı yer belirlendi mi?

Yangın algılama

- ☐ Yapının kullanım sınıfı ve yüksekliği belirlendi mi?
- ☐ Tozlu, buharlı veya sıcak hacimler işaretlendi mi? (dedektör tipi değişir)
- ☐ Asma tavan ve yükseltilmiş döşeme altları kapsama dahil edildi mi?
- ☐ Asansör, klima, yangın kapısı gibi entegrasyonlar tanımlandı mı?
- ☐ Anons/seslendirme gerekiyor mu?

Geçiş kontrol

- ☐ Kontrol edilecek kapı ve turnike sayısı belirlendi mi?
- ☐ Kimlik yöntemi seçildi mi? (kart, parmak izi, yüz tanıma)
- ☐ Bordro veya İK yazılımıyla entegrasyon isteniyor mu?
- ☐ Yangın alarmı durumunda kapıların serbest kalması senaryosu tanımlandı mı?

Hırsız alarm

- ☐ Korunacak hacimler ve giriş noktaları belirlendi mi?
- ☐ Evcil hayvan bulunuyor mu? (dedektör tipi değişir)



- ☐ Kurma/çözme yetkisi kimlerde olacak?



E. Teslim Öncesi Kontrol

Uygulama tamamlandığında, teslim almadan önce aşağıdaki maddelerin karşılandığından emin olun.

- ☐ Tüm cihazlar tek tek test edildi ve çalışır durumda teslim edildi
- ☐ Kamera açıları birlikte kontrol edildi, kör nokta kalmadı
- ☐ Kayıt süresi hedeflenen gün sayısını karşılıyor (ölçülerek doğrulandı)
- ☐ Uzaktan izleme telefon ve bilgisayarda çalışır durumda kuruldu
- ☐ Kullanıcı adı, şifre ve yetki seviyeleri yazılı olarak teslim edildi
- ☐ Yerleşim planı ve cihaz listesi (marka, model, seri no) teslim edildi
- ☐ Garanti belgeleri teslim edildi
- ☐ Kullanıcı eğitimi verildi, ilgili personel katıldı
- ☐ KVKK bilgilendirme levhaları asıldı
- ☐ Yangın sistemi varsa test tutanağı düzenlendi
- ☐ Periyodik bakım takvimi belirlendi
- ☐ Çalışma alanı temizlendi, artık malzeme kaldırıldı

Notlar